

15.3.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 11/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Liikuntasalin ripustusrakenteet
- Talotekniikkareikien poraukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs tasoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs hormien koteloinnit
- VSS IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs IV-asennukset (hormit)
- 2.krs kevyet väliseinät
- 2.krs sementtiliimojen poistot

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikka reikien poraukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- 1.krs kipsialakatot
- 2.krs pintalaattojen hionta
- IVKH pintalaatan hionta
- IVKH tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 3.krs raitisilmakammion valu
- IVKH lattiapinnoitus
- Ullakon IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Aurinkopaneeliasennukset (keskeytynyt)
- 3.krs raitisilmakammion lattiaraukoitukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Vesikaton puutyöt
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot
- 2.krs kevyet väliseinät

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs väliseinäasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs alapohjan valu (3/3)
- 2.krs pintalaattojen hionta
- Vesikaton höyrynsulku

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa



Lohko 3. 15.3.2024

1. kerroksen lattiavalut tehty ja osittain liimapinta hiottuna. Kivi-seinäasennukset seuraavat perästä.



Lohko 3. 1.3.2024

2. kerroksen kevyiden väliseinien
asennukset meneillään. Tasoitus-
ja maalaus seuraa perästä.



Lohko 2. 1.3.2024

IV-konehuoneen maalaukset
meneillään. Lattiannoite ensi
viikolla.



Lohko 2. 1.3.2024

Vesikaton puurakenteet. IV-
asennukset seuraavat limittäin
perästä.

