

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 18/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali)

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs IV-asennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs plaanovalmistelut
- 1.krs plaanovalu
- 2.krs plaanovalmistelut
- 2.krs plaanovalu

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- Kattoikkunoiden asennus
- Aulan korkean tilan kipsilevykatto
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs plaanovalmistelut

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Aulan lasiseinien teräsrunгон asennus
- 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs kevyet väliseinät

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH koneasennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs plaanovalmistelut
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IVKH IV-asennukset
- Nuorisotilan siirtoseinän teräsrunгон asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- IVKH pellitystyöt
- 2.krs IV-pystynousut

Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, sään salliessa
- Julkisivun puu- ja levytyöt aloitettu viikolla 18
- Lohko 1 lattiapinnat plaanotasoitettu (poissulkien liikuntasali)



Lohko 1. 2.5.2024

Kerrokset 1. ja 2. lattiatasoitettu (plaano). Poissulkien liikuntasalin lattia. IV-työt seuraavat perästä ensi viikolla.



Lohko 3. 2.5.2024

Tasointus- ja maalaustyöt
käynnissä, 2.krs. Lattiatasoite
(plaano) seuraa perästä.



Lohko 2. 2.5.2024

Kevyet väliseinät asennettu 2.krs.
Lattiatasote (plaano) seuraa
perästä ensi viikolla.



Lohko 2. 2.5.2024

IV-koneet asennettu paikoilleen.
Ensi viikolla alkavat kanavien
asennukset.

